

**KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET II PHJD - oktober 2022**

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	30 Oktober 2022	Tanggal	
			20 Juni 2022, 162 Hari Kalender	
Identitas Proyek (7 item)	1 Nomor Referensi	Paket 2	1 Entitas Pengadaan	UKPBJ Kabupaten Tana Toraja
	2 Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tana Toraja	2 Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Lihat Web. https://http://pse.tanatorajakab.go.id/
	3 Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Rehabilitasi Jalan	3 Proses pengadaan	Lelang Umum E-Proc
	4 Nama Proyek	Paket 2 Rehabilitasi Jalan Ruas Kaduaja - Pa'buaran, Cs (PHJD) Kaduaja - Pa'buaran = 5,30 km Sillanan - Ra'pu Pa'buaran = 11,70 km Paku - Pangleon = 4,85 km Botang - Lapandan = 6,17 km Kondoran - Makale = 5,10 km Makale - Kondoran = 8,64 km	4 Jenis Kontrak	Harga Satuan
	5 Lokasi Proyek	Kec. Makale, Kec. Makale Utara, Kec. Makale Selatan, Kec. Sangalla Utara, Kec. Sangalla, Kec. Sangalla Utara, Kec. Sangalla Selatan, Kec. Rembon, Kecamatan Gandangbatu Sillanan	5 Status Kontrak (saat ini)	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)
	6 Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka kondisi jalan selalu dalam keadaan mantap, umur layanan jalan dapat dipertahankan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa untuk menunjang perekonomian masyarakat dapat tercapai	6 Jumlah Perusahaan yang ikut tender	Ada 18 perusahaan yang ikut tender.
	7 Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan Kabupaten yang ada di wilayah Kab. Tana Toraja yang terdiri dari pekerjaan pekerjaan Pemeliharaan Rutin, Backlog dan Minor Work, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7 Jumlah Perusahaan yang memasukkan penawaran	Yang melakukan penawaran 3 perusahaan.
Persiapan Proyek (7 item)	1 Lingkup Proyek (Output Utama)	Pemeliharaan Rutin/Rutin Kondisi : 43,54 Km BMW/RK (Backlog & Minor Works) : 5,63 km Berkala : 3,81 km Rekonstruksi/Rehabilitasi : 5,63 Km.	8 Perkiraan Biaya/ HPS	15.757.773.000,00
	2 Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPPL	9 Entitas Administrasi Kontrak	Yonathan S. Allo Rerung, ST, PPK, HP: 081354828381
	3 Dampak terhadap lahan dan perm	Tidak ada pembebasan lahan	10 Judul Kontrak	Paket 2 Rehabilitasi Jalan Ruas Kaduaja - Pa'buaran, Cs (PHJD)
	4 Rincian Kontrak	Pemeliharaan Rutin/Rutin Kondisi = Rp. 1.555.140.000 BMW/RK (Backlog & Minor Works) = Rp. 258.328.300 Berkala = 2.778.090.000 Rekonstruksi/Rehabilitasi = Rp. 9.982.240.000	11 Perusahaan Kontrak	PT. KARYA MEGA ULENG
	5 Sumber Dana	APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022	12 Harga Kontrak	14.573.798.300,00
	6 Anggaran Proyek (Pagu)	15.757.788.709,00	13 Lingkup Kerja	Pemeliharaan Rutin/Rutin Kondisi : 41,01 Km , BMW/RK (Backlog & Minor Works) : 5,60 km , Berkala : 3,03 km , dan Rekonstruksi/Rehabilitasi : 5,13 Km.
	7 Tanggal Persetujuan anggaran proyek (Pagu)	03 Januari 2022	14 Tanggal mulai serta lama kontrak	Mulai Tgl. 20 Juni 2022 selama 162 hari Kalender.
Penyelesaian Proyek(6 item)	1 Status Proyek Saat ini	Rencana: 86,37% Realisasi: 42,00% Deviasi: -44,37%	1 Variasi harga kontrak	Addendum Kontrak (Balanced Budget MC 0)
	2 Biaya saat selesai (Proyeksi)	14.573.798.300,00	2 Peningkatan harga kontrak	Tidak Ada Eskalasi
	3 Tanggal selesai (Proyeksi)	30 November 2022	3 Variasi lama kontrak	Perbedaan Masa Pemeliharaan untuk pekerjaan non-permanen (minor work) dengan pekerjaan permanen (mayor work)
	4 Lingkup saat selesai (Proyeksi)	Selesai sepanjang 49,16 Km.	4 Variasi lingkup kontrak	Addendum Kontrak (Balanced Budget MC 0) per masing-masing ruang lingkup
	5 Alasan perubahan pada proyek	Addendum Kontrak (Balanced Budget)	5 Alasan perubahan harga	Addendum Kontrak (Balanced Budget)
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	Belum Ada	6 Alasan perubahan lingkup dan lama	Belum Ada Perubahan